

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg projektu	Planowane nakłady finansowe po zmianach w 2022 r.	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania (%)	Uwagi
			Od	Do					
1	Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	311 153,35	294 236,85	294 236,85	100	zakończone
2	Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - zadanie realizowane przez partnera projektu	Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura	2021	2022	94 040,00	0,00	94 040,00	100	zakończone
3	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miejski w Sandomierzu	2022	2023	105 205,72	105 205,72	105 205,72	100	zakończone
4	Realizacja przedsięwzięcia grantowego pn. "Dostępny Sandomierz" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	Urząd Miejski w Sandomierzu	2022	2023	66 500,00	20 500,00	0,00	0	w trakcie realizacji
5	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2022	4 944 203,93	1 178 000,00	5 001 799,59	100	zakończone
6	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju	Urząd Miejski w Sandomierzu	2018	2022	2 137 327,00	1 637 500,00	1 833 978,55	100	zakończone
7	Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ul. Przemysłowej w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju	Urząd Miejski w Sandomierzu	2018	2023	18 066 000,00	2 357 910,00	1 956 427,20	11	w trakcie realizacji

8	Transport miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego	Urząd Miejski w Sandomierzu	2018	2023	8 825 400,00	17 000,00	6 792 147,90	77	w trakcie realizacji
9	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2022	3 350 000,00	1 050 000,00	3 366 527,47	100	zakończone
10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II	Urząd Miejski w Sandomierzu	2019	2022	4 963 129,61	2 763 129,60	4 259 539,70	100	zakończone
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych, w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza	Urząd Miejski w Sandomierzu	2019	2022	4 875 972,00	3 312 367,27	4 667 854,66	100	zakończone
12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych, w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza	Urząd Miejski w Sandomierzu	2019	2022	3 711 554,00	3 425 639,64	3 561 875,99	100	zakończone
13	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2027	20 052 732,00	2 463 353,00	7 101 118,88	35	w trakcie realizacji
14	Umowa wykonawcza z PGKiM w Sandomierzu na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2022	2029	1 359 875,90	175 457,70	175 457,64	13	w trakcie realizacji
15	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze"	Urząd Miejski w Sandomierzu	2021	2023	65 000,00	19 000,00	34 239,02	53	w trakcie realizacji
16	Remont ul. gen. Żółkiewskiego "Lina" w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	2 540 000,00	2 510 000,00	2 494 672,70	100	zakończone
17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Długa Szpital"	Urząd Miejski w Sandomierzu	2022	2023	56 150,00	11 150,00	0,00	0	odroczone
18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Starówka"	Urząd Miasta Sandomierz	2022	2023	90 000,00	25 000,00	0,00	0	w trakcie realizacji

19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gęsia Wólka"	Urząd Miejski w Sandomierzu	2022	2023	50 000,00	10 000,00	0,00	0	odroczone
20	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	481 300,00	481 300,00	481 300,00	100	zakończone
21	"Utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior+" przy ul. Baczyńskiego 2b w Sandomierzu	Urząd Miejski w Sandomierzu	2021	2022	650 000,00	650 000,00	647 717,22	100	zakończone
22	Remont ulicy Mokozyńskiej w Sandomierzu	Urząd Miejski w Sandomierzu	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0	w trakcie realizacji
23	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2023	562 000,00	70 000,00	561 890,29	100	zakończone
24	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2022	521 156,00	500 000,00	508 755,59	100	zakończone
25	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Urząd Miejski w Sandomierzu	2021	2022	3 631 980,00	3 500 000,00	3 660 528,36	100	zakończone
26	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinzla	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	683 340,00	663 340,00	667 749,34	100	zakończone
27	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinzla w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	308 340,00	288 340,00	292 796,39	100	zakończone
28	Rozbudowa ul. Mokozyńskiej w Sandomierzu	Urząd Miejski w Sandomierzu	2021	2023	3 060 000,00	60 000,00	59 900,00	2	w trakcie realizacji
29	Rozbudowa zatoki postojowej przy ul. Browarnej	Urząd Miejski w Sandomierzu	2021	2022	13 050,00	9 000,00	8 979,00	69	odroczone
30	Budowa ulicy Okrzei wraz z łącznikami do ulicy Kruczej oraz budowa ulicy Zawichojskiej w Sandomierzu - Polski Ład	Urząd Miejski w Sandomierzu	2021	2022	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0	zmiana okresu realizacji
31	Dostawa, montaż oraz serwis urządzeń do poboru opłat parkingowych w formie 24-miesięcznej dzierżawy dla Gminy Sandomierz	Urząd Miejski w Sandomierzu	2022	2024	379 036,80	94 759,20	94 759,20	25	w trakcie realizacji